

Registro Generale N. 946/2023 del 27/11/2023

Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ PATRIMONIO TUTELATO

Progetto definitivo - esecutivo n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò". II° Stralcio- Opere di restauro superfici decorate - Impegno di spesa a seguito approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori Marmioli srl. CUP: C92I14000350006.

Premesso:

- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponesse il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;
- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate, con ultimo aggiornamento con l'Ordinanza n. 8 del 25 maggio 2023;
- che nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è stato inserito in un primo tempo l'intervento in oggetto con codice 2944 per miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò per l'importo complessivo di euro 2.800.000,00, finanziato con fondi regionali sisma per euro 1.300.000,00 e con fondi comunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;
- che con Prot. Gen.le n. 20335 del 30.03.2021, integrato con Prot. Gen.le n. 22341 del 09.04.2021, si richiedeva la suddividere l'intervento n. ordine 2944, attribuendo due distinti numeri d'ordine in ragione dei differenti appalti relativi alle opere edili ed alle opere di restauro pittorico degli apparati decorativi, fermo restando il progetto complessivo oggetto della citata attestazione di congruità, al fine di una più corretta rendicontazione della spesa;
- che con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 24250 del 19.04.2021 si otteneva parere positivo della Struttura del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna e l'ammissibilità dell'aggiornamento dei quadri tecnici economici di progetto, articolati in due stralci, limitatamente all'utilizzo delle risorse a Piano Regionale, confermando l'assegnazione delle risorse regionali per un importo complessivo pari ad euro 1.300.000,00 così ripartite:
 - **primo stralcio (opere edili): euro 1.163.130,94 (Cod. 2944)**
 - **secondo stralcio (opere di restauro): euro 136.869,06 (Cod. 16003);**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 di approvazione del Piano di Ripartizione dei fondi ricevuti a titolo d'indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2012;
- la determinazione dirigenziale n. 802 del 29.12.2012 di assegnazione dell'incarico all'Ing. Devis Sonda dello studio Miyamoto Italia srl con sede in Milano per la progettazione strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San Nicolò;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 di approvazione del "Progetto Preliminare A4 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" a firma dei tecnici progettisti Ing. Devis Sonda e Ing. Gherardo Trombetti per la parte strutturale e architettonica ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

2.800.000,00;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2017 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò" a firma dei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall'Oglio ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00 finanziato con fondi regionali per euro 1.300.000,00 e con fondi assicurativi per euro 1.500.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 88 del 17.02.2017 di affidamento incarico di progettazione delle opere di restauro superfici decorate alla restauratrice dott.ssa Lucia Vanghi di Firenze;
- la determinazione dirigenziale n. 367 del 12.05.2017 di affidamento incarico di verifica della progettazione esecutiva alla società Mynd Ingegneria srl di Rastignano (BO);
- la determinazione dirigenziale n. 287 del 26.04.2018 di affidamento incarico di coordinamento sicurezza in fase esecuzione all'Ing. Francesco Pio Vernaci di Bologna;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 02.08.2019 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" relativa al I e II stralcio non ancora suddivisi, con **CUP C92114000350006** a firma dell'Ing. Devis Sonda studio Miyamoto quale progettista strutturale, dell'Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghi per le opere di restauro, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall'Ing. Francesco Pio Vernaci e validato dal R.U.P. Ing. Norberto Carboni;
- la determinazione a contrattare del settore A7 n. n. 365 del 22.06.2020 in cui si disponeva l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento delle opere di restauro superfici decorate di cui al II Stralcio di progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dell'Allegato E) al Regolamento Piani annuali 13 – 14 – 15 – 16- 17- 18 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Struttura Tecnica del Commissario delegato emergenza sisma Regione Emilia Romagna e dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale SUA UTd'A n. 834 del 13.09.2021 nella quale si aggiudicava l'appalto delle opere di restauro superfici decorate relativamente al Progetto n. 211/13 Il Stralcio, con avvenuta efficacia (art. 32 c. 7 d.Lgs. 50/2016 ssmmii), alla **Soc. MARMIROLI srl**, con sede in Strada Vecchia n. 88/1 - 42011 Bagnolo in Piano (RE), C.F./P.IVA : IT02078970353, per un importo contrattuale di **euro 710.468,92** (di cui euro 69.866,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA, che ha offerto un ribasso del – 10,60% (pari ad euro 75.955,10);
- la determinazione dirigenziale S5 n. 805 del 16.11.2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione di impegno di spesa a favore della **Soc. MARMIROLI srl**, di Bagnolo in Piano (RE), Cig per il tracciamento dell'appalto n. 8953820DFF;
- il contratto stipulato con la Soc. MARMIROLI srl, nella forma della scrittura privata in data 19.11.2021 agli atti del prot. gen. n.70764/2021;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 196 del 10.10.2023 di approvazione della Perizia di variante n. 1 in corso d'opera relativa al Progetto definitivo - esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò". (II° Stralcio), a firma del progettista architettonico e direttore dei lavori Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni in cui la spesa di progetto viene rideterminata in **euro 1.381.303,00**, per effetto dell'incremento dell'importo complessivo di euro 439.553,83 (finanziato con euro 385.048,94 contributo regionale Sisma – euro 28.666,74 fondo Ministero delle Infrastrutture – euro 25.838,15 mezzi propri dell'Amministrazione);

Dato atto che la spesa relativa al II stralcio di progetto rideterminata in **euro 1.381.303,00** con **CUP C92114000350006** (ID 6230) trova copertura finanziaria alla voce di Bilancio 06610.00.09 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLÒ con fondi Regionali Sisma per euro 521.918,00, con fondi Assicurativi danni sisma 2012 per euro 804.880,11, con mezzi propri dell'Amministrazione per euro 25.838,15 e Fondi Ministeriali (Art. 26 DL 50/2022 adeguamento prezzi) per euro 28.666,74;

Considerato:

- che l'impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto, sottoscrivendo preventivamente, da parte del Sig. Marmioli Alessandro in qualità di Amministratore Unico e Legale

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- Rappresentante della Soc. MARMIROLI srl, lo schema di Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi (agli atti del Prot. Gen.le n. 63676 05.10.2023), relativo alla perizia di variante in corso d'opera n. 1;
- che l'aumento contrattuale per l'affidamento delle maggiori opere di restauro delle superfici decorate viene riformulato per il maggior importo di euro 355.188,10 (+IVA 10%), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del -10,60%, (di cui euro 251.720,71 per lavori e euro 103.467,39 per oneri della sicurezza), così per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 1.065.657,02 (euro 710.468,92 + euro 355.188,10 per importo di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 49,99% circa;
 - che il contratto aggiuntivo sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto dal Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 per l' art. 59 forma del contratto;
 - che a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi alla Soc. MARMIROLI srl;
 - che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C92I14000350006** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto delle opere di restauro è il n. 8953820DFFe il nuovo Cig per il tracciamento della presente Perizia, il cui importo supera la soglia del "quinto d'obbligo" è il n. **A01B48BFF3**;

Dato atto:

- che il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
- che l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.";
- che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 18.04.2016 n. 50;
- che l'esecuzione dei lavori e del servizio è prevista nell'anno corrente pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, sarà nel 2023;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità,ne della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025;

- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co.1 lett. b);
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ancorchè abrogato dal nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023 per gli effetti ancora in vigore;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e) e ss.mm.ii. di cui alla L. 108 del 29.07.2021,;
- Allegato E) Regolamento - Piani annuali 2013-2014 e successive integrazioni, di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali Edilizia Scolastica Università – Commissario delegato emergenza sisma Regione Emilia Romagna;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

1. **di prendere atto** dell'approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 10.10.2023, della Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 1 con concordamento nuovi prezzi e proroga lavori relativamente al Progetto definitivo - esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" (II° Stralcio), a firma del progettista architettonico e direttore dei lavori Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni in cui la spesa complessiva di progetto in relazione al II° Stralcio viene riformulata in **euro 1.381.303,00**, per effetto dell'incremento di euro 439.553,83 (finanziato con euro 385.048,94 contributo regionale Sisma – euro 28.666,74 fondo Ministero delle Infrastrutture – euro 25.838,15 mezzi propri dell'Amministrazione);
2. **di accertare** entrata di **euro 385.048,94** dell'ulteriore contributo regionale danni sisma 2012 concesso, con incremento dell'importo a Piano dell'intervento **Cod. 16003**, come da congruità della spesa ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'art. 5 comma 13 del Regolamento (D.G.R. n. 767/2023 e Ordinanza n. 8/2023 – Allegato "E"), rilasciata con atto acquisito al Prot. Gen.le n. 63100 del 03.10.2023, alla voce di bilancio n. 1180.00.22 "Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Ricostruzione", per un importo totale di contributo concesso di **euro 521.918,00**;
3. **di prenotare** la spesa di euro 25.838,15 finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolò";
4. **di prendere atto inoltre** che, per effetto della presente perizia, il contratto con **Soc. MARMIROLI srl** di Bagnolo in Piano (RE), come sopra costituita, subirà un incremento di euro di euro 355.188,10 (+IVA 10%), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del -10,60%, (di cui euro 251.720,71 per lavori e euro 103.467,39 per oneri della sicurezza), così per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 1.065.657,02 (euro 710.468,92 + euro 355.188,10 per importo di perizia) + IVA 10%, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali, e si concede una proroga per effettuare i lavori di perizia di 45 (quarantacinque) giorni naturali e alla scadenza degli stessi, (portando il termine dei lavori a giorni 465,00 (quattrocentosessantacinque) dalla data di consegna degli stessi);
5. **di sub-impegnare** a favore della Marmioli srl a seguito della perizia di variante, per maggiori lavori finanziati con **contributo regionale euro 395.072,02** alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolò" :
 - **euro 83.550,61** con contributo regionale da ribasso d'asta disponibile Regione impegno 671/2023;
 - **euro 311.521,41** con contributo regionale nuovo finanziamento Commissario Delegato;
6. **di rimettere nelle disponibilità di progetto** la somma **euro 4.365,11**, per minori lavori di perizia finanziati con contributi assicurativi che non effettuerà la Marmioli srl, finanziata con **contributi assicurativi** alla voce di di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolò" sull'impegno n. 672.002.01/2023;
7. **di sub-impegnare inoltre** la somma di **euro 2.039,84** relativa agli incentivi funzioni tecniche, finanziata alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolò" con contributo regionale sisma;

8. **di dare atto che** il quadro economico di perizia è il seguente:

	Finanziament o Regionale	Finanziament o Assicurativo	Finanziament o Comunale	Finanziament o Ministeriale	Totale appalto
LAVORI					
Lavori su apparato decorativo interno	227.906,84	362.844,78			590.751,62
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest		217.259,90			217.259,90
Lavori su serliane		21.411,67			21.411,67

Opere offerte in sede di gara (Migliorie)	21.000,00	41.900,00			62.900,00
Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di restauro	137.338,77	35.995,06			173.333,83
TOTALE LAVORI	386.245,61	679.411,41			1.065.657,02
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA sui lavori 10%	38.624,56	67.941,14			106.565,70
Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro (esente IVA ed Inarcassa)		4.500,00			4.500,00
Incarico iniziale professionale Progettazione opere edili e PSC 16/01/2013					
Integrazione Incarico professionale Progettazione opere edili e PSC 14/09/2015					
Incarico professionale Restituzione Grafica 14/07/2015	4.136,18				4.136,18
Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro		9.950,00			9.950,00
Incarico professionale Coordinamento per la sicurezza		13.376,33			13.376,33
Incarico professionale Collaudo tecnico e amministrativo	5.715,75				5.715,75
Incarico professionale per validazione progetto	2.021,15				2.021,15
Incarico professionale per rilievi grafici		719,33			719,33
Spese tecniche ancora da assegnare					
Spese tecniche totali (a cui applicare oneri fiscali)	11.873,08	24.045,66			35.918,74
Inarcassa 4%	474,92	563,82			1.038,74
IVA spese tecniche	2.716,56	5.414,08			8.130,65
Affitto terreno per accantieramento e ripristino					
Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli	5.628,70				5.628,70
Rilievi accertamenti e indagini (portata pavimentazione)		12.358,60			12.358,60
Indagini iniettabilità					
Sostituzione fasce Tiburio e Campanili					
Rimozione, riparazione e ricollocamento delle n. 4 vetrate circolari del tiburio (iva compresa)	38.000,00				38.000,00
Tinteggio della parete di fondo e della volta del portico	567,30		25.838,15		26.405,45
Spese Tecniche interne	7.819,07				7.819,07
Tasse gara Opere edili					
Tasse gara Opere di Restauro		375,00			375,00
Importo per adeguamento prezzi DL 50	5.658,12	1.959,25		28.666,74	36.284,11
Iva su adeguamento prezzi DL 50		3.628,41			3.628,41
Imprevisti	22.100,07	4.257,04			26.357,11
Iva sugli Imprevisti	2.210,01	425,70			2.635,71
Ribasso d'asta					
Iva sul ribasso d'asta					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	135.672,39	125.468,70	25.838,15	28.666,74	315.645,98
TOTALE COMPLESSIVO	521.918,00	804.880,11	25.838,15	28.666,74	1.381.303,00

9. di dare atto inoltre:

- che il relativo Atto aggiuntivo con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma della scrittura

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto dal Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. n. 46 del 29.04.2021 per l' art. 59 forma del contratto;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C92I14000350006** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto delle opere di restauro è il n. 8953820DFFe il nuovo Cig per il tracciamento della presente Perizia, il cui importo supera la soglia del "quinto d'obbligo" è il n. **A01B48BFF3**;
 - che l'esecuzione del servizio è prevista nell'anno corrente e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista nel 2023;
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Norberto Carboni;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni agli operatori economici relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co.32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (fino al 31/12/2023) nella sottosezione "bandi di gara e contratti.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto definitivo - esecutivo n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò". II° Stralcio- Opere di restauro superfici decorate - Impegno di spesa a seguito approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori Marmioli srl. CUP: C92I14000350006.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
2.039,84	2.02.01.10.004	66100009	2023	CIG non gestito	01587.001
83.550,61	2.02.01.10.004	66100009	2023	A01B48BFF3	00671.001
311.521,41	2.02.01.10.004	66100009	2023	A01B48BFF3	01587.002
4.365,11	2.02.01.10.004	66100009	2023	CIG non gestito	00672.002.01.01

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

27/11/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa